



ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Subsecretaria de Infraestrutura
Superintendência de Obras Públicas
Diretoria de Engenharia e Qualidade

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFINÓPOLIS DE MINAS - MG		VALOR DO CONVÊNIO:	R\$360.115,53	DATA:		14/04/2023	FOLHA Nº: 01/01
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q. EM VIAS URBANAS				PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 4 MESES			
LOCAL: ALAMEDA OZIAS GOMES DE SOUZA, RUA MANOEL LUIZ BRANDÃO E RUA ANTÔNIO LABOISSIERE							
ITENS	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1.0	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	1,03%	80,00%	20,00%		
		Financeiro	R\$3.694,34	R\$2.955,47	R\$738,87		
2.0	RUAS MANOEL LUIZ BRANDÃO E ANTÔNIO LABOISSIERE	Físico %	50,06%	100,00%			
		Financeiro	R\$180.268,19	R\$180.268,19			
3.0	ALAMEDA OZIAS GOMES DE SOUZA	Físico %	48,92%		100,00%		
		Financeiro	R\$176.153,00		R\$176.153,00		
		Físico %			40,00%		
		Financeiro					
		Físico %					
		Financeiro					
TOTAL		Físico %	100,00%	50,88%	49,12%		
		Financeiro	R\$360.115,53	R\$183.223,66	R\$176.891,87		

Vinícius Andrade Santos
Engenheiro Civil
CREA/MG Nº: 230.293/D

Vinícius Andrade Santos
Engenheiro Civil
CREA-MG-230.293/D

Manoel da Costa Lima
Prefeito Municipal

Manoel da Costa Lima
Prefeito Municipal

Observações: