



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BONFINÓPOLIS DE MINAS**

Bonfinópolis no coração da gente.

ADM 2021-2024

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFINÓPOLIS DE MINAS - MG		VALOR DO CONVÊNIO:	R\$512.989,51	DATA:		11/05/2023	FOLHA Nº: 01/01
OBRA: PONTE MISTA 15m x 4,20m (viga metálica e concreto)				PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 4 MESES			
LOCAL: Corrego Cedros - Bonfinópolis de Minas - MG							
ITENS	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1.0	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	13,26%	85,00%	5,00%	5,00%	5,00%
		Financeiro	R\$68.013,98	R\$57.811,88	R\$3.400,70	R\$3.400,70	R\$3.400,70
2.0	INFRAESTRUTURA	Físico %	17,02%	50,00%	50,00%		
		Financeiro	R\$87.319,07	R\$43.659,54	R\$43.659,54	R\$0,00	R\$0,00
3.0	MESOESTRUTURA (ALAS E CORTINAS)	Físico %	16,12%	0,00%	80,00%	20,00%	
		Financeiro	R\$82.703,94	R\$0,00	R\$66.163,15	R\$16.540,79	R\$0,00
4.0	SUPERESTRUTURA (FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO, TRANSPORTE DESCARGA E LANÇAMENTO DA ESTRUTURA METÁLICA)	Físico %	26,81%	0,00%	0,00%	80,00%	20,00%
		Financeiro	R\$137.554,01	R\$0,00	R\$0,00	R\$110.043,21	R\$27.510,80
5.0	SUPERESTRUTURA (TABULEIRO MOLDADO IN LOCO E GUARDA RODAS)	Físico %	19,37%	0,00%	0,00%		100,00%
		Financeiro	R\$99.341,05	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$99.341,05
6.0	CALÇAMENTO	Físico %	7,15%	0,00%	0,00%		100,00%
		Financeiro	R\$36.682,73	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$36.682,73
7.0	SINALIZAÇÃO	Físico %	0,27%	0,00%	0,00%		100,00%
		Financeiro	R\$1.374,73	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.374,73
TOTAL		Físico %	30,28%	19,78%	22,07%	25,34%	32,81%
		Financeiro	R\$512.989,51	R\$101.471,42	R\$113.223,39	R\$129.984,70	R\$168.310,01

Vinícius Andrade Santos
Engenheiro Civil
CREA/MG Nº: 230.293/D

Manoel da Costa Lima
Prefeito Municipal